

Акт приема общественной комиссией
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 77
по ул. 1 Мая

г. Юрьев-Польский

«29» сентября 2023 года

Комиссия в составе:

Председателя комиссии – заместителя главы администрации МО Юрьев-Польский район по развитию и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский, начальника управления экономики и планирования – Прытковой Е.С.

Зам. председателя комиссии - директора МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский – Савельева И.А.;

секретарь комиссии-Герасимова Е.А. - начальник отдела ЖКХ МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский»;

членов комиссии –

Малышева С.А. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района;

Лукьянов В.А. – директор МКУ «Служба по благоустройству города»;

Ксенофонтова И.В. – член НП «ЖКХ Контроль» Владимирской области;

Нестеров М.О. – индивидуальный предприниматель;

Маркова М.В. – исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Юрьев-Польского района;

Киселев С.В.- зам. директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания № 1»

Илларионова Л.В. - член Юрьев-Польского отделения, Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

в присутствии представителей:

заказчика – директор МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» Савельев И.А.

подрядной организации – директор ООО "Юрьев-Польский Агропромдорстрой" Ганюшкин М.В.

Комиссия установила:

1. Подрядчиком ООО "Юрьев-Польский Агропромдорстрой" предъявлен к приемке объект: «Благоустройство территории многоквартирного дома в городе Юрьев-Польский: ул. 1 Мая, д.77.

(наименование объекта)

на объекте: дворовая территория МКД №77, по ул. 1 Мая

(наименование объекта)

Подрядчик: ООО "Юрьев-Польский Агропромдорстрой"

(наименование организации)

2. Работы по благоустройству объекта должны были осуществляться в сроки:

начало работ с 01.05.2023 года

окончание 31.07.2023 года

(месяц, год)

(месяц, год)

фактические сроки ремонта: начало работ 01.05.2023 года окончание 29.09.2023 года

3. На указанной территории проводились следующие работы:

- валка деревьев, корчевка кустарников;
- организация проездов и парковок;
- организация тротуаров, дорожек;
- устройство освещения;
- установка малых форм (урны для мусора, диваны садово-парковые на металлических ножках);

4. Комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр ремонта объекта.

В ходе визуального осмотра установлено, что благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №77 по ул. 1 Мая выполнено в соответствии с дизайн-проектом.

Светодиодные светильники установлены. Проезды и тротуары заасфальтированы. Малые формы (урны для мусора, диваны садово-парковые на металлических ножках) установлены.
Объекты благоустройства:

№ п/п	Значение	Ед. изм.	Показатель в смете	Факт
1	Проезды, парковки:			
1.1.	Камни бортовые БР100.30.15	шт.	149,00	149,00
1.2.	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	м ²	877,8	877,8
2.	Тротуары, дорожки:			
2.1.	Камни бортовые БР100.20.8	шт.	70,00	70,00
2.2.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м ²	152,1	152,1
2.3.	Устройство покрытий из тротуарной плитки	м ²	81	81
3.	Освещение			
3.1.	Опора ОККф-6(К200-150-4х20) -ц «Пересвет»	шт.	4	4
3.2.	Кронштейн К2К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180)-ц(6896/1,2/7,82)	шт.	4	4
3.3.	Светильник светодиодный уличный консольный мощностью 80Вт	шт.	8	8
4.	Малые формы:			
4.1	Диван садово-парковый на металлических ножках	шт.	4	4
4.2	Урна деревянная на ж/б основании с оцинкованной вставкой	шт.	6	6

Решение общественной комиссии:


Работы выполнены в соответствии со сметной документацией.

Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком и ввести в действие с «29» сентября 2023 года.

Председатель комиссии:


Прыткова Е.С.


Зам. председателя комиссии:



Савельев И.А.


Секретарь комиссии



Герасимова Е.А.


Члены комиссии:



Мальшева С.А.



Лукьянов В.А.


Ксенофонтова И.В.


Нестеров М.О.


Маркова М.В.


Киселев С.В.


Илларионова Л.В.

Савельев И.А.

От заказчика

От подрядчика

Ганюшкин М.В.