

Акт приема общественной комиссией
благоустройства общественной территории Загородный парк (в северной части города
по берегу реки Колокша), включая набережную вдоль реки, выше по течению от
территории фабрики «Авангард».
(тротуар в Загородном парке и тротуар до пешеходного моста в Загородный парк по ул.
Свободы).

г. Юрьев-Польский

«24» октябрь 2021 года

Комиссия в составе:

Зам. председателя комиссии - директор МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский – Савельев И.А.;

секретарь комиссии-Герасимова Е.А. - начальник отдела ЖКХ МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский»;

членов комиссии –

Працук Л.А. – главный специалист отдела ЖКХ МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский»;

Ксенофонтова И.В. – член НП «ЖКХ Контроль» Владимирской области;

Нестеров М.О. – индивидуальный предприниматель;

Маркова М.В. – исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Юрьев-Польского района;

Киселев С.В.- зам. директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания № 1»;

Илларионова Л.В. - член Юрьев-Польского отделения, Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

в присутствии представителей:

заказчика – зам. директор МКУ «ЦМУ города Юрьев-Польский» Гогина Г.В.

подрядной организации – ИП Гонов С.А.

Комиссия установила:

1. Подрядчиком ИП Гонов Сергей Анатольевич предъявлен к приемке объект: «Благоустройство общественной территории г. Юрьев-Польский, Загородный парк (в северной части города по берегу реки Колокша), включая набережную вдоль реки, выше по течению от территории фабрики «Авангард» (тротуар в Загородном парке и тротуар до пешеходного моста в Загородный парк по ул. Свободы). (наименование объекта)

на объекте: общественная территория г. Юрьев-Польский, Загородный парк (в северной части города по берегу реки Колокша), включая набережную вдоль реки, выше по течению от территории фабрики «Авангард» (тротуар в Загородном парке и тротуар до пешеходного моста в Загородный парк по ул. Свободы).

(наименование объекта)

Подрядчик: ИП Гонов Сергей Анатольевич

(наименование организации)

2. Работы по благоустройству объекта должны были осуществляться в сроки:

начало работ с 11.10.2021 года

(месяц, год)

окончание 19.11.2021 года

(месяц, год)

фактические сроки ремонта: начало работ 11.10.2021 года окончание 27.10.2021 года

3. На указанной территории проводились следующие работы:

- обустройство тротуара из асфальтового покрытия в Загородном парке до переходного моста;

- обустройство тротуара из асфальтового покрытия по ул. Свободы от пер. Садовый до пешеходного моста;

- обустройство щебеночного покрытия у контейнерной площадки.

4. Комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела внешний осмотр ремонта объекта.

В ходе визуального осмотра установлено, что благоустройство общественной территории Загородный парк (в северной части города по берегу реки Колокша), включая набережную вдоль реки, выше по течению от территории фабрики «Авангард» - выполнено в соответствии с дизайн-проектом.

Обустроен тротуар из асфальтового покрытия в Загородном парке до пешеходного моста, обустроен тротуар из асфальтового покрытия по ул. Свободы от пер. Садовый до пешеходного моста, выполнено щебеночное покрытие у контейнерной площадки.

Объекты благоустройства:

№ п/п	Значение	Ед. изм.	Показатель в смете	Факт
1.	Тротуар до переходного моста:			
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м ²	592,5	592,5
2.	Тротуар по ул. Свободы:			
2.1.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м ²	263,2	263,2
2.2.	Камни бортовые БР100.30.15	шт.	175,5	175,5
2.3.	Камни бортовые БР100.20.8	шт.	175,5	175,5

Решение общественной комиссии:

Работы выполнены в соответствии со сметной документацией.

Предъявленный к приемке объект считать принятым заказчиком и ввести в действие с «24» октября 2021 года.

Зам. председателя комиссии:



Савельев И.А.

Секретарь комиссии



Герасимова Е.А.

Члены комиссии:



Працук Л.А.




Ксенофонтова И.В.



Нестеров М.О.



Маркова М.В.



Киселев С.В.



Илларионова Л.В.

От заказчика



Гогина Г.В.

От подрядчика



Гонов С.А.