

ПРОТОКОЛ

Заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования город Юрьев-Польский в 2018-2024 годы"

г.Юрьев-Польский

«05» сентября 2023 года

13⁰⁰ по московскому времени

Присутствовали:

Председатель комиссии:

Прыткова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район по развитию и жизнеобеспечению города Юрьев-Польский, начальник управления экономики и планирования;

Заместитель председателя комиссии:

Савельев Игорь Александрович – директор муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района»,

секретарь комиссии:

Герасимова Елена Александровна – начальник отдела ЖКХ муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района»,

члены комиссии:

Малышева Светлана Александровна – депутат Совета народных депутатов муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района»;

Лукьянов Владимир Александрович – директор муниципального казенного учреждения «Служба по благоустройству города»;

Ксенофонтова Ирина Владимировна - член НП «ЖКХ Контроль» Владимирской области;

Нестеров Михаил Олегович – индивидуальный предприниматель;

Маркова Марина Владимировна – исполнительный секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Юрьев-Польского района;

Киселев Сергей Васильевич – зам. директора по общим вопросам ООО «Управляющая компания №1»;

Илларионова Людмила Витальевна – член Юрьев-Польского отделения, Владимирского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (Юрьев-Польское отделение ВРО ООО «СПР»).

Повестка дня:

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 05.09.2023.

По данному вопросу слушали заместителя председателя общественной комиссии Савельева Игоря Александровича.

В ходе заседания Савельев И.А. пояснил, что на территории города Юрьев-Польский в 2023 году, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды на территории муниципального образования город Юрьев-Польский в 2018-2024 годы», проводятся мероприятия по благоустройству одной общественной территории – Площадь перед зданием МБУК «РЦКД» этап 1 и одной дворовой территории многоквартирного дома №77 по ул. 1 Мая.

В рамках реализации проекта победителя VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится благоустройство общественной территории «Площадь у Торговых рядов».

По состоянию на 05.09.2023 года заключено 5 контрактов на сумму 85 424 949,00 рублей, подрядчикам выплачены денежные средства в сумме 18 944 862,00 руб. Сумма экономии средств составляет 901894,06 руб.

Срок выполнения работ по контракту №0328300015722000007 от 27.01.2023 на выполнение работ по благоустройству территории многоквартирного дома в городе Юрьев-Польский: ул. 1 Мая, д. 77, заключенному с ООО "Юрьев-Польский Агропромдорстрой", истек 31.07.2023. Работы выполнены на 87 %, а именно: заасфальтированы проезды, организована парковка и тротуар, установлены лавочки. Выполнение работ продолжается.

Срок выполнения работ по контракту № 0128200000122009454 от 30.01.2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории площадь перед зданием МБУК "РЦКД"этап 1, заключенному с ООО «Уровень+», истек 30.08.2023. Работы выполнены на 40 %, а именно: выложены ступени первого яруса площади, частично выполнено покрытие первого яруса площади плиткой, установлена часть бордюров.Выполнение работ продолжается.

Также заключен контракт № 21 от 27.03.2023 с ИП Нестеров на выполнение работ по благоустройству общественной территории площадь перед зданием МБУК "РЦКД"этап 1, в рамках исполнения которого будут установлены урны.

На выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадь у Торговых рядов, в рамках реализации проекта победителя VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, заключены контракты: № 23 от 31.03.2023 с ООО «Строй-Мастер» и № 44 от 14.07.2023 с ООО «Фарт». На текущий момент полностью заасфальтированы проезды, на 86 процентов выполнены демонтажные работы и организация покрытий площади из плитки, практически организовано электроснабжение и проложены сети связи, частично установлены малые архитектурные формы и наружное освещение, начаты работы по озеленению. В целом мероприятия по реализации проекта выполнены на 52,7 процента.

Савельев И.А. предложил утвердить ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды по состоянию на 05.09.2023, согласно приложению к протоколу заседания общественной комиссии от 05.09.2023 года.


По результатам голосования, мнение членов общественной комиссии
распределились следующим образом:

«ЗА» - 10 человек, «ПРОТИВ» - 0 чел. «Воздержался» - 0 чел.

По результатам голосования единогласно принято решение:


-утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной
городской среды по состоянию на 05.09.2023 года.

Председателя комиссии



Прыткова Е.С.

Секретарь комиссии



Герасимова Е.А.

Приложение
к протоколу заседания общественной комиссии
по реализации муниципальной программы
«Формирование современной комфортной
городской среды на территории
муниципального образования город
Юрьев-Польский в 2018-2024 годы»
от 05.09.2023


Отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды

Субъект РФ	Владимирская область
Муниципалитет	Юрьев-Польский
Код ОКТМО	17656101


Общее количество контрактов на текущий год	6
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	1
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	5
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	87520545,56
Сметная стоимость	87520545,56
Законтрактованная стоимость	85424949,00
Выплаченная стоимость	18944862,00
Сумма экономии средств по контрактам	901894,06
Факты трудового вовлечения	1
Факты прочего вовлечения	1
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	31
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	283

Согласовано:

Председателя комиссии (зам. главы администрации
МО Юрьев-Польский район по развитию и
жизнеобеспечению города Юрьев-Польский,
начальник управления экономики и планирования).


_____ Е.С. Прыткова

Секретарь комиссии (начальник отдела ЖКХ
муниципального казенного учреждения
«Центр муниципальных услуг администрации
муниципального образования город Юрьев-Польский
Юрьев-Польского района»).


_____ Е.А. Герасимова